

配电第一种工作票

- 单位：江苏丰辉电力建设有限公司      停电申请单编号：昆配 1610012    编号：2016-10-25-01 配
1.  工作负责人（监护人）许明（13962643255）    班组：电缆一班
2.  工作班人员（不包括工作负责人）陈林根、李三涛、朱东全、吴秋明、徐菊华、叶晓峰、沈卫东      共  7  人。
3.  工作任务

工作地点或设备 （注明分、支线路名称、线路的起止杆号）		工    作    内    容 （导线、砼杆规格、详见施工示意图）
花桥	10KV    134南市线南市配西二备用开关；绿地青青家园新建K1开闭所GP1进线柜。	绿地青青家园新建K1开闭所I段GP1进线电缆搭接134南市线南市配西二备用开关，制作3*400T型电缆头1套，电缆试验、搭接。
	10KV    125善中线集善西配东三备用开关；绿地青青家园新建K1开闭所GP14进线柜。	绿地青青家园新建K1开闭所II段GP14进线电缆搭接125善中线集善西配东三备用开关，制作3*400T型电缆头1套，电缆试验、搭接。

4. 计划工作时间：自    2016    年    10    月 25 日    08 时    00    分      至    2016    年 10 月 25 日    16 时    30    分
5.  安全措施【应改为检修状态的线路名称、设备名称，应拉开的断路器（开关）、隔离开关（刀闸）、熔断器，应合上的接地刀闸，应装设的接地线、绝缘隔板、遮拦(围栏)和标识牌等，装设的接地线应明确具体位置，必要时可附页绘图说明】

5.1    调控或运维人员【变（配）电站、发电厂】应采取的安全措施	已执行
1)应拉开134南市线南市配西二备用开关、应拉开125善中线集善西配东三备用开关；	
2)应合上 134 南市线南市配西二备用开关接地刀闸、应合上 125 善中线集善西配东三备用开关接地刀闸；	
3)应在 134 南市线南市配西二备用开关、125 善中线集善西配东三备用开关操作把手上挂“禁止合闸，有人工作”标识牌；	
4)应在 134 南市线南市配西二备用开关、125 善中线集善西配东三备用开关出线柜门上挂“在此工作”标识牌；	
5)应在 134 南市线南市配西二备用开关、125 善中线集善西配东三备用开关相邻间隔柜门上挂“止步，高压危险”标识牌，并用红布做遮拦，以免误碰；	

5.2    工作班完成的安全措施	已执行
1)应在绿地青青家园新建 K1 开闭所 GP1、GP14 进线柜操作把手悬挂“禁止合闸，有人工作”标识牌；	
3)应在绿地青青家园新建 K1 开闭所 GP1、GP14 进线柜门挂“在此工作”标识牌；	

5.3    工作班装设（或拆除）的接地线			
线路名称或设备双重名称和装设位置	接地线编号	装设时间	拆除时间
5.4    配合停电线路应采取的安全措施			已执行

5.5    保留或邻近的带电线路、设备：134 南市线南市配西二备用开关母线及相邻间隔带电、125 善中线集善西配东三备用开关母线及相邻间隔带电。

- 5.6    其他安全措施和注意事项：
- 1)  开好工前会，向工作人员交待技安措，交任务，交质量，认真按标准化作业要求工作实施，分工明确；
- 2)  工作负责人必须接到停电工作许可命令后，经双方核实确认后方可在停电线路上验电挂接地，然后开始工作；
- 3)  电缆敷设时，应统一指挥，通讯畅通，电缆盘、牵引头、转弯部分和经过的电缆井处应设专人负责。三芯电缆弯曲半径大于 15 倍电缆直径，单芯电缆弯曲半径大于 20 倍电缆直径。
- 4)  电缆绝缘电阻试验及电缆相位检查应注意电缆两端的相位应一致并与电网相位相符合；
- 5)  交流耐压试验注意试验频率控制在 30-75Hz。
- 6)  工作结束，应检查工作地段工器具、材料清理完成，工作班人员全部撤离，现场接地线均拆除，方可汇报送电。
- 工作票签发人签名\_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_时\_\_\_分
- 工作负责人签名\_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_时\_\_\_分收到工作票

5.7    其他安全措施和注意事项补充（由工作负责人或工作许可人填写）

6.    工作许可				
许可的线路或设备	许可方式	工作许可人	工作负责人签名	许可工作的时间
134 南市线南市配西二备用开关后段、125 善中线集善西配东三备用开关后段（配电）				年      月      日      时      分
134 南市线南市配西二备用开关后段、125 善中线集善西配东三备用开关后段（线路）				年      月      日      时      分

7. 工作任务登记

工作任务单编号	工作任务	小组负责人	工作许可时间	工作结束报告时间

8. 现场交底，工作班成员确认工作负责人布置的工作任务、人员分工、安全措施和注意事项并签名：

9. 人员变更

9.1 工作负责人变动情况：原工作负责人\_\_\_\_\_ 离去，变更\_\_\_\_\_ 为工作负责人，

工作票签发人\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_时\_\_\_\_分

原工作负责人签名确认\_\_\_\_\_ 新工作负责人签名确认\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_时\_\_\_\_分

10.2 工作人员变动情况

新增人员	姓名					
	变更时间					
离开人员	姓名					
	变更时间					

工作负责人签名\_\_\_\_\_

10. 工作票延期

有效期延长到\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_时\_\_\_\_分

工作负责人签名\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_时\_\_\_\_分

工作许可人签名\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_时\_\_\_\_分

11. 每日开工和收工记录（使用一天的工作票不必填写）

收工时间	工作负责人	工作许可人	开工时间	工作许可人	工作负责人

12. 工作终结

12.1 工作班现场所装设接地线共\_\_\_\_\_组、个人保安线共\_\_\_\_\_组已全部拆除，工作班人员已全部撤离现场，材料工具已清理完毕，杆塔、设备上已无遗留物。

12.2 工作终结报告

终结的线路或设备	报告方式	工作负责人	工作许可人	终结报告时间
134 南市线南市配西二备用开关后段、125 善中线集善西配东三备用开关后段（配电）				年 月 日 时 分
134 南市线南市配西二备用开关后段、125 善中线集善西配东三备用开关后段（线路）				年 月 日 时 分

13. 备注：

13.1 指定专责监护人及负责监护地点及具体工作：

1)指定专责监护人：\_\_\_\_\_ 负责监护：\_\_\_\_\_

2)指定专责监护人：\_\_\_\_\_ 负责监护：\_\_\_\_\_

13.2 其他事项：工作结束验收完成后，应拉开绿地青青家园新建 K1 开闭所 GP1、GP14 进线柜接地刀闸方可汇报停送电联系人。